



Conseil des écoles fransaskoises

L'éducation fransaskoise... Un monde à découvrir!



Tableau mensuel d'avancement des projets de construction : Janvier 2012

École	Comité de gouvernance	Consensus sur les dessins CÉ, CSF et Admin	Livrable du projet	B1	E2	Budget anticipé	État d'avancement des travaux	Délai d'exécution planifié
Valois	CÉ, la communauté, CEF.	Oui	Ajout de 4 portatives à l'édifice existant.	Oui 25/03/09	Oui Mai 2010	2 301 616\$	Travaux finaux pas terminés.	Inspection finale terminée le 15 août 2011.
Mgr de Laval Pavillon secondaire	École, communauté, le ministère, CEF.	Oui	Rénovation du nouveau pavillon secondaire	Oui Depuis 2005	Oui pour la phase 1 : 3 600 000\$ E4 : 6 sept 11 18 101 572\$	14 509 118\$	Projet en cours, les travaux respectent l'échéance.	Durée des travaux toujours prévue à 64 semaines.
Ecole Canadienne française pavillon élémentaire	CÉ, école et CEF.	Oui	Retrait total des particules d'amiante du gymnase.	Oui	Oui	247 000\$.	Retrait de l'amiante complété le 9 août 2011.	Tous les travaux sont maintenant complétés.
ECF élémentaire	École et CEF.	n/a	Réparer le toit du gymnase.	Oui	Oui 250 000\$	250 000\$	Le toit et les gardes fous sont installés.	Tous les travaux sont maintenant complétés.
Boréale	École, CÉ, communauté et CEF.	OUI	Ajout des deux portatives de Gravelbourg	Oui	Oui 832 794\$	832 794\$	Travaux complétés à l'exception de certaines tâches mineures.	Inspection reportée, des suivis avec le contractuel sont en cours.



Conseil des écoles fransaskoises

L'éducation fransaskoise... Un monde à découvrir !



Tableau des projets planifiés par école et en attente de financement : Janvier 2012

École	Livrable	Comité de gouvernance	B1	Priorité	Mise à jour
Providence	Construction d'un CPE.	École, CÉ, comité des parents et CEF.	Oui	Élevée	Visite des lieux avec les responsables du ministère le 12/01/12
Providence	Agrandissement de l'école actuelle.	École, CÉ, et CEF.	Non	Élevée	Les démarches seront faites très prochainement au ministère.
Bellegarde	Construction d'une salle d'APA	École, CÉ et CEF	Oui	Élevée	Situation de blocage, pas de financement.
Bellegarde	Construction d'un CPE	Comité des parents, école, CÉ et CEF.	Oui	Élevée	Pas de places de ELCC
Bellegarde	Construction d'espaces communautaires.	Communauté, école et CEF	Oui	Moyenne	Négociation en cours avec la direction de l'éducation française
Mgr de Laval pavillon élémentaire	Augmenter le nombre de places en CPE	CEF	Non	Élevée	Démarches entamées avec les responsables d'ELCC. Pas de résultats.
Saint - Isidore	Construction d'un gymnase.	Pour l'instant école et CEF.	Oui	Moyenne	Pas de financement



Conseil des écoles fransaskoises

L'éducation fransaskoise... Un monde à découvrir !



Saint - Isidore	Construction d'un CPE	CÉ, association des parents et CEF	Oui	Élevée	Pas de places d'ELCC
Saint - Isidore	Construction d'une estrade.	École et CEF	Non	Élevée	Démarches à faire prochainement
NDV	Construction d'un CPE	N/A	Non	Moyenne	Faire les suivis avec la communauté et l'école
Père Mercure	Remplacer les fenêtres de l'école	École et CEF	Oui	Élevée	Financement non disponible
Père Mercure	Ajouter des salles de classe	École, CÉ et CEF	Oui	Élevée	Financement non disponible
Père Mercure	Ajouter un gymnase	École et CEF	Non	Moyenne	Démarches à venir
Père Mercure	Bureaux communautaires	Communauté, l'école, CÉ et le CEF	Oui	Élevée	Démarche entamer avec le gouvernement
Ducharme	Compléter l'installation de 4 portatives	École et CEF	Non	Moyenne	Démarche avec le ministère à venir
EBS/ESCM	Installer des gouttières	École, CÉ et CEF	Oui, étude des options finançables à l'interne.	Élevée	Pas de financement
EBS/ESCM	Système de contrôle électrique	École et CEF	Oui	Élevée	Pas de financement
ECF élémentaire	Réparation de la toiture de l'école.	École et CEF.	Oui, financement partiel reçu.	Moyenne	Projet partiellement complété.



Tableau des projets d'entretien financés par le budget des installations 2011-2012 de 250 000\$

École	Description des travaux	Budget prévu	Fournisseur de service	Priorité : (1-Élevée; 2-Moyenne; 3-Normale)	Délai d'exécution	État d'avancement	% du budget utilisé	B1
Laval	optimiser le système d'irrigation	25 000\$	GMT Landscaping	1 – sécurité et propreté des locaux.	Inconnu	Retrait de la structure en bois terminé.	Budgets (Gov et CEF)	Financé par le conseil école.
Laval	Finaliser les réparations de la toiture.	400 000\$	RMIS et Century roofing	2 – projet financé par le ministère.	Inconnu. Fonds attendus.	En étude.		Oui
EBS/ESCM	Réparation partielle gouttières	128 000\$	Multiples	1 – Financé par le budget des installations, sécurité dans la cour nouveau CPE.	2 mois	Gouttières installées sur une partie.		Oui, pas de financement
Père Mercure	Rénovation à l'école.	50 000\$	Inconnu	1- Financé par le budget du CEF, aménager les locaux existants et les espaces loués (2010-11)	2 mois	Travaux mineurs en cours. Budget opération.	Budget CEF	Non
Providence	portative	50 000\$	AODBT	Financé par le budget du CEF Budget 2010-11	2 mois	Portative déménagée récemment.	Budget CEF	Non



Point d'information Janvier 2012

École Providence (Vonda) : Visite effectuée sur le terrain avec les responsables du ministère, il est question de faire les études préliminaires sur les travaux nécessaires à la mise à niveau du système d'incendie avant quelconque approbation. Une compagnie d'ingénierie a été recrutée pour faire cette évaluation dans le but de la transmettre au ministère quant elle sera disponible.

École Boréale (Ponteix) : La plus part des travaux sont terminés, une inspection a été faire le 10 janvier et seul l'installation d'une rampe tout au long du trottoir, d'une clôture pour scinder la cour d'école et le chemin de fer et enfin l'installation d'une porte entre la portion scolaire et le reste de l'édifice.

École Mgr de Laval PQV (Régina) : Les travaux continuent sans problème majeure, le retrait des particules d'amiante est maintenant terminée dans les parties qui sont actuellement rénovées. Tous les tests sur la qualité d'air effectués durant cette phase ont donné des résultats très deçà du seuil autorisé dans la province. La démolition est maintenant terminée et l'élévation des murs est entrain de commencer. Parallèlement les discussions permanentes avec les autorités municipales continuent pour assurer la conformité de l'édifice aux normes en vigueur.

Le projet n'accuse aucun retard actuellement malgré quelques surprises inhérentes aux rénovations, l'ensemble des baux des organismes communautaires va être prolongé et sera toujours financé par le ministère jusqu'à la fin des travaux.

École Valois (Prince-Albert): Les discussions avec le contractuel continuent pour finaliser les quelques éléments qui ne sont toujours pas terminés. Une inspection sera conduite très prochainement pour vérifier que l'ensemble des travaux a été fait. Le contractuel continue de mobiliser sa force de travail pour clôturer ce projet.